Checkliste für Bauherren/ Anschlussnehmer

1) zur Herstellung von Schmutz- und Regenwasseranschlüssen

1.1. Einholung der Bestandspläne für Schmutz- und Regenwasser über unser Onlineformular ❑

1.2. Entwässerungsantrag stellen in 2-facher Ausfertigung mit Lage- und Grundrissplan vom Entwurfsverfasser. ❑

- Amtlicher Lageplan, M. 1:500 / 1.000 mit Grundstücksgröße ❑
- Technischer Lageplan, M. 1:500 mit neuestem Gebäudestand vom Entwurfsverfasser ❑
- Darstellung der Straßenkanäle vor dem Grundstück ❑
- Schmutz-/Regenwasserleitungen, Kontroll-/Sickerschächte ❑
- Grundrisspläne, M. 1:100 mit Darstellung von Leitungen und Entwässerungsobjekten ❑
- Schnittplan, M. 1:100 durch: Fall-/Entlüftungsrohre, Entwässerungsobjekte des Gebäudes sowie Grundleitungen/Revisionsschächte des Grundstücks ❑

1.3. Gewerbebetriebe: ❑
- Beschreibung der Abwassereinrichtungen
- Angabe über Abwasserart und -menge

1.4. Entwässerungsgenehmigung erteilt? ❑

1.5. Weitergabe der Genehmigung an die ausführende Firma ❑

1.6. Baubeginn ❑

1.7. Abnahme durch die Stadtwerke Munster-Bispingen an offenem Rohrgraben erforderlich. Termin 2 Tage vorher mit Herrn Domeyer von den Stadtwerken (05192-9813-76 abstimmen ❑

IHRE ANSPRECHPARTNER

JASMIN WITTE
Netzdokumentation/Planauskunft
Tel. 05192 / 9813-55
jasmin.witte@ihr-stadtwerk.de

THOMAS DOMEYER
Sachbearbeitung Kanal/ Kanalanschlüsse
Tel. 05192 / 9813-76
thomas.domeyer@ihr-stadtwerk.de

2) zur Herstellung von Gasnetz-, Stromnetz- und Wasserhausanschlüssen

2.1. Beantragung Bauanschlüsse ❑

2.2. Beantragung Netz-/Hausanschlüsse ❑

2.3. Lage- und Grundrissplan ❑

2.4. Verwendung einer zertifizierten Mehrspartenhauseinführung ist erforderlich. **Diese muss bauseits geliefert und montiert werden!** ❑

2.5. Terminabstimmung für die Herstellung von Bauanschlüssen (mindestens 8-10 Wochen vor dem gewünschten Verlegetermin) ❑

2.6. Die Grundstücksgrenzen sind eindeutig sichtbar. ❑

2.7. Herstellung der Bauanschlüsse ❑

2.8. Abstimmung eines Ortstermins vor Herstellung der Netz-/Hausanschlüsse (Festlegung der Trassenführung) ❑

2.9. Festlegung des Rohrgrabens auf dem Grundstück ❑

- Herstellung durch die Stadtwerke
- Eigenleistung durch den Anschlussnehmer

2.10. Terminabstimmung für die Herstellung der Netz-/Hausanschlüsse (mindestens 8-10 Wochen vor dem gewünschten Verlegetermin) ❑

2.11. Baufreiheit ist gegeben, frei zugängliche Trasse vorhanden (Gerüste, Baucontainer, Erdaushub, Schutt oder dergleichen sind entfernt) ❑

2.12. Montageort der Versorgungseinrichtungen ist festgelegt ❑

2.13. Netz-/Hausanschlüsse sind während der Bauphase gegen Manipulation, Beschädigungen und Frost geschützt ❑

2.14. Hauswirtschaftsraum ist abschließbar ❑

2.15. Putzarbeiten sind erfolgt ❑

2.16. Herstellung der Netz-/Hausanschlüsse ❑

2.17. Der Baustromanschluss wird am Tag der Komplettierung abgebaut ❑

2.18. Abdichtungen der Hauseinführung für innen und außen müssen am Tag der Anschlussherstellung unbedingt vor Ort sein. ❑

2.19. Beauftragung eines zugelassenen Elektro-, Heizungs- und Sanitärfachunternehmens ❑

2.20. Erforderliche Unterlagen durch Ihr beauftragtes Installations-Unternehmen liegen vor ❑

2.21. Terminabstimmung für die Zählersetzung für Gas und Wasser Erfolgt zwischen dem Installationsunternehmen und den Stadtwerken ❑

2.22. Terminabstimmung für die Zählersetzung für Strom erfolgt zwischen dem Installationsunternehmen und der EWE Netz GmbH ❑

IHRE ANSPRECHPARTNER

ANKE ZENK
Sachgebietsleiterin Technik Netze
Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH
Tel. 05192 / 9813-31
anke.zenk@ihr-stadtwerk.de

EWE NETZ GMBH
Tel. 04264/8328434
BMMunster@ewe-netz.de

3) Weitere Anträge sofern erforderlich/ gewünscht

3.7. Telefonanschluss / Internet ❑

3.8. Kabelanschluss ❑

Bitte beantragen Sie diese Anschlüsse direkt bei dem von Ihnen gewünschten Anbieter.